

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Marzo de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
GC/21/51/004 ADQUISICION DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO	LTS	0.00	0.00	0.0
PINTURA				
FPM/21/51/009 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS				
GC/21/51/005 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA (UBR)	M2	0.00	0.00	0.0
SUMINISTRO DE PINTURA Y APLICACION DE PINTURA				
GC/21/51/006 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	UNIDAD	0.00	0.00	0.0
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA				
FISM/21/51/005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE LA PEDRERA	M2	0.00	0.00	0.0
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PEDRERA				
FISM/21/51/006 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO C. MORELOS	ML	0.00	0.00	0.0
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE				
IP/21/51/002 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE C. MORELOS	ML	0.00	0.00	0.0
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE				
GIM/21/51/012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	0.00	0.00	0.0
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE				
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO				
GC/23/51/03 REHABILITACION PAVIMENTO DE CONCRETO JUAREZ	M2	0.00	0.00	0.0
REHABILITACION DE PAVIMENTO				
GC/23/51/04 MANTENIMIENTO INST. PARQUE ECOTURISTICO	M2	0.00	0.00	0.0
MANTENIMIENTO INST. PARQUE ECOTURISTICO				
GC/23/51/04 RAHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TLAHUICOLE	PARQUE	0.00	0.00	0.0
PAVIMENTO				
GC/23/51/15 PERGOLADO II ETAPA	M2	0.00	0.00	0.0
PERGOLADOS II ETAPA				
GC/23/51/06 DEZASOLVE DE DRENAJES PLUVIALES	OBRA	1.00	1.00	100.0
LIMPIEZA Y DEZASOLVE				
FISM/23/51/05 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO (ACABADOS)	ML	0.00	0.00	0.0
ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
RED DE DRENAJE SANITARIO	LOTE	0.00	0.00	0.0
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	ML	0.00	0.00	0.0
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDAS	0.00	0.00	0.0
GIM/23/51/03 REHAB PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	SALIDAS	0.00	0.00	0.0
REHAB. DE PAVIMENTO				
GC/23/51/14 CONST. RED DE DRENAJE SANITARIO	M2	0.00	0.00	0.0
CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
GC/24/51/01 CONST RED DRENAJE SANITARIO CERRADA 16 SEP	ML	124.60	124.60	100.0
GC/24/51/01 CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
CONST. RED DRENAJE SANITARIO				
ML	91.00	91.00	91.00	100.0



0000061

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Marzo de 2024



Bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y de responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. ISIDRO MORALES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONS. JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024



SINDICATURA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024

DRA. SHARLENE VILLARREAL GARRITA
SINDICADO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN
2021-2024

DOÑA EUGENIA NOCELOTLI CUMAMANI
TESORERA MUNICIPAL

0000062